

2022				2021				2020				2019				2018				הערות	מספר צוותי ביצוע	ממוצע היקף ביצוע חודשי (באלפים)	משך ביצוע	תחילת ביצוע	סיום תכנון מפורט	סיום תכנון סופי	אומדן קבלני (באלפים)	חבילת ביצוע	#	
Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1											
																					1	800,000	30	Q1-2019	Q3-2018	Q4-2017	24,000,000	ויצמן מזרח - צומת 55/40 - רחוב העמק	KS5	
																						1	800,000	25	Q3-2019	Q4-2018	Q1-2018	20,000,000	ויצמן מרכז - רחוב העמק - רחוב הארבל	KS4
																						1	800,000	30	Q3-2019	Q4-2018	Q1-2018	24,000,000	ויצמן מערב - רחוב הארבל - צומת טשרניחובסקי	KS3
																						1	800,000	13	Q3-2019	Q4-2018	Q1-2018	10,000,000	טשרניחובסקי צפון	KS2
																						1	800,000	30	Q3-2019	Q4-2018	Q1-2018	24,000,000	טשרניחובסקי דרום	KS1
																						1	815,000	20	Q3-2019	Q4-2018	Q1-2018	16,300,000	כביש 5504	KS6
																						1	600,000	9	Q1-2020	Q2-2019	Q4-2018	5,400,000	מסוף מזרחי	KS7
																						1	233,333	9	Q1-2020	Q2-2019	Q4-2018	2,100,000	מסוף מערבי	KS8

מקרא

תכנון מוקדם
תכנון סופי
תכנון מפורט
הליך מכרזי
ביצוע