

אבני דרך מהיר לעיר – ויצמן מזרח

תאריך מתוכנן	בפועל	אבן הדרך
		התארגנות
	15.10.2019	צו התחלת עבודה
27.08.2020	בהתאם לקבלת הרשאה מנטיבי ישראל – 10.05.2020	סיום שלב 0 – קטע מזרחי צומת 40/55 עד צומת הר תבור
27.11.2020	בהתאם לקבלת הרשאה מנטיבי ישראל – 10.05.2020	סיום שלב 1 – קטע מזרחי צומת 40/55 עד צומת הר תבור
27.5.2020	צפי צו התחלת עבודה על המובל: 1.07.2020	סיום שלב 1 – קטע מערבי צומת הר תבור עד צומת העמק
27.01.2021	בהתאם לקבלת הרשאה מנטיבי ישראל – 10.05.2020	סיום שלב 2 – קטע מזרחי צומת 40/55 עד צומת הר תבור
	19.08.2020	צה"ע מובל ניקוז משה דיין – העמק
27.01.2021		סיום מובל ניקוז
27.5.2021	צפי צו התחלת עבודה על המובל: 1.09.2020	סיום שלב 2 – קטע מערבי צומת הר תבור עד צומת העמק
27.11.2021		סיום שלב 3 – קטע מערבי צומת הר תבור עד צומת העמק
27.03.2022		קבלת טיוטת חשבון סופי
27.06.2022		סיום שלב 4 – קטע מערבי צומת הר תבור עד צומת העמק
15.09.2022		סיום קרצוף ריבוד ועבודות השלמה, פתיחה לתנועה סופית
27.10.2022		סיום מסירות